

Перечень объектов текущего ремонта местных автодорог по Добрушскому ДРСУ №150 в 2024 году

№ п/п	Объект (адрес)	Виды работ	Сроки выполнения		Ответственное должностное лицо	Примечание (отметка о выполнении)
			Начало	Окончание		
1.	Н-4381 Жгунь - Логуны - Антоновка, км 2,400 - км 6,500	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Апрель 2024	Август 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
2.	Н-4383 Огородня Гомельская - Уборок, км 0,000 - км 6,000	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
3.	Н-4387 Красный Курган - Надежда, км 1,000 - км 4,800	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Март 2024	Август 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
4.	Н-4394 Кузьминичи - Знамя, км 0,0 - км 0,450	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Февраль 2024	Август 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
5.	Н-4382 Лебедевка - Перерост - Высокополье, км 4,000 - км 9,800	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Март 2024	Сентябрь 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
6.	Н-4093 Калинино - Тереховка , км13,200 - км 17,300; км 25,000 - км 29,300	Устранение локальных дефектных участков асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на ширину 1,0м с обеих сторон, устройство защитного слоя а/бетонного покрытия посредством устройства одиночной поверхностной обработки	Март 2024	Сентябрь 2024	Музыкин О.Г.	выполнено
7.	Н-18798 Подъезд от а/д Н-4093 Калинино - Тереховка к п.	Исправление профиля разрушенного гравийного покрытия с добавлением материала ЦПС С-10, устройство асфальтобетонного покрытия,	Июль 2024	Сентябрь 2024	Музыкин О.Г.	выполнено

	Заравниье, км 0,000 - км 2,500	укрепление обочин на ширину 0,8м с обеих сторон				
8.	Н-18840 Подъезд к ГУ «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» от а/д М – 10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 2,900 - км 7,200	Ремонтное профилирование существующего покрытия, улучшение гравийного покрытия добавлением щебёночно-песчаной смеси ЦПС С-2	Январь 2024	Июнь 2024	Музыкин О.Г	выполнено
9.	Н-18808 Подъезд к д. Леонтьево от а/д Н-4380 Добруш- Демьянки-граница Российской Федерации км 0,000 - км 1,200	Ремонтное профилирование существующего покрытия, улучшение гравийного покрытия добавлением щебёночно-песчаной смеси ЦПС С-2	Январь 2024	Июнь 2024	Музыкин О.Г	выполнено
10.	Н-18856 Подъезд к п. Дударево от а/д М – 10/П 1 Подъезд к г. Гомелю от автомобильной дороги М – 10, км1,000	Устройство автобусной остановки	Декабрь 2023	Май 2024	Музыкин О.Г	выполнено
11.	Н-18854 Подъезд от а/д М-10/М1 Подъезд к г. Гомелю от М-10 к д. Жгуно- Буда, км 3,6	Устройство автобусной остановки	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024	Музыкин О.Г	
12.	Н-4384 Селище-1 - Ленино, км 10,4, мост через р.Чечера	Фрезерование, ремонт опор, ремонт пролетного строения, ремонт мостового полотна с устройством дорожной одежды, устранение промоин и просадок в зоне сопряжения моста с подходами.	Сентябрь 2024	Ноябрь 2024	Музыкин О.Г	